



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **11 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **171 / 2024.**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021.

Στη Βέροια, σήμερα στις **09 Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **11/02-05-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Κ. Βασιλειάδης
5. Α. Δέλλας
6. Α. Βενιόπουλος
7. Χρ. Μακρίδης
8. Θ. Κορωνάς

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 161/2024 απόφασης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση της αριθμ. 174/2024 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 26-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης τμήματος Οριακής προθεσμίας - 5^{ης} παράταση για το έργο «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης» τεχνικού προγράμματος 2024 με ΚΑ:30.7324,007.

Αρ. Μελέτης: 155/2021.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 129.276,31 € (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 129.276,31 (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ.

Συμβατική Δαπάνη: 129.276,31€+31.026,31€ για Φ.Π.Α.= 160.302,62€ (με ΦΠΑ).

Πίστωση από Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. 30.7324,007 Δήμου Βέροιας.

Έκπτωση Έργου: 7,17 %.

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ» & του υπ' αριθ. πρωτ. 39594/9.8.2022 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 9/8/2022, χρόνο κατασκευής 300 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 9/6/2023. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 313/2023 απόφαση του ενέκρινε την 1^η χορήγηση παράτασης του έργου για διάστημα 90 ημερών και έως την 9.9.2023. Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο με την 428/2023 απόφαση του ενέκρινε την 2^η χορήγηση παράτασης του έργου για διάστημα 90 ημερών και έως την 9.12.2023. Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο με την 512/2023 απόφαση του ενέκρινε την 3^η χορήγηση παράτασης του έργου για διάστημα 60

ημερών και έως την 9.2.2024. Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Βέροιας με την 76/2024 απόφαση του ενέκρινε την παράταση οριακής προθεσμίας (4^η παράταση) του έργου για διάστημα 60 ημερών και έως την 9.4.2024.

Ο ανάδοχος εκπρόθεσμα στις 26.4.2024 κατέθεσε το με αρ. πρωτ.21010/2024 έγγραφο αίτημα για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας μέχρι τις 31.05.2024, δηλαδή κατά 52 ημέρες, επικαλούμενος καθυστέρηση στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου.

Λόγω αναμονής ασφαλτόστρωσης του τελευταίου τμήματος του έργου καθυστέρηση που οφείλεται σε κακές καιρικές συνθήκες και λόγω ανάγκης περαίωσης εργασιών του έργου η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας αναφέρει ότι οι λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ότι:

Η Οριακή προθεσμία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών δοκιμών λόγω καθυστέρησης από τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του έργου. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η χορήγηση τμήματος της οριακής προθεσμίας έως 31-5-2024 κρίνεται αναγκαία λόγω των συνθηκών που επικράτησαν κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου και δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών επηρεάζοντας την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/2016 το διάστημα της οριακής προθεσμίας υπολογίζεται σε $300/2=150$ ημέρες: 'Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.'

Το διάστημα της οριακής προθεσμίας υπολογίζεται σε $300/2=150$ ημέρες και έχει ήδη χορηγηθεί διάστημα 60 ημερών με την 76/2024 Απόφαση Δ.Ε. Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/16, συμφωνεί με την χορήγηση τμήματος της οριακής προθεσμίας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου και δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών. Εισηγούμαστε να δοθεί τμήμα της οριακής προθεσμίας - 5η παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 52 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 31.05.2024, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να αποδεχτεί τη χορήγηση τμήματος της Οριακής Προθεσμίας - 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση, κατά 52 ημέρες, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31.05.2024.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Στο 11^ο Θέμα έχουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021. Η υπηρεσία μου είπε ότι παρότι κατέθεσε εκπρόθεσμα την αίτηση παράτασης, εμείς σαν υπηρεσία λαμβάνουμε τις καιρικές συνθήκες ώστε να του δώσουμε αυτή την 5^η παράταση. Το εισηγητικό λέει ότι μπορούμε να δώσουμε παράταση κατά 52 ημέρες. Η μόνη μου παρατήρηση είναι ότι δεν έκανε εμπρόθεσμα την αίτηση παράτασης αλλά η υπηρεσία τον δικαιολογεί και είναι και η κ. Σολάκογλου εδώ που το επιβεβαιώνει.

Κορωνάς: Λευκό.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε οι υπόλοιποι;

Μέλη: Ναι

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 26-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 155/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την αριθμ. 245/2022 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» ΑΜ:155/2021".
4. Την αριθμ.πρωτ. 39594/9.8.2022 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της αναδόχου εταιρείας.
5. Τις αριθμ. 313/2023, 428/2023, 512/2023 αποφάσεις Δ.Σ. & 76/2024 απόφαση Δ.Ε., με τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1^η, 2^η, 3 & 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 09-04-2024.
6. Την αριθμ.πρωτ. 44/25-04-2024 αίτηση της εταιρείας «Κ.Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ».
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας 52 ημερών δηλαδή μέχρι 31/5/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης**» ΑΜ:155/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά πενήντα δύο (52) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **31/05/2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **171 / 2024**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 22-05-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ