



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **13 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **197 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2023) ΑΜ:103/2023.

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική-Έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **13/24-05-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Κ. Βασιλειάδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Α. Δέλλας
7. Α. Βενιόπουλος
8. Χρ. Μακρίδης

Απόντες

1. Θ. Κορωνάς

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-05-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2023)».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 103/2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.440,00 € με ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΕΔΕ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 18-10-2023.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 59.675,69 € χωρίς ΦΠΑ και 73.997,86 με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 30.7334.015.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Γεώργιος Καράμπαλης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 18-04-2024.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 103/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την αριθμ. 285/2023 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ Πολ/κό Μηχ/κό- ΕΔΕ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **18-10-2023** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών (Τσαχουρίδη Αλέξανδρο) και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είχε ημερομηνία έναρξης 18-10-2023, χρόνο κατασκευής Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 18-04-2024.

Με την υπ' αριθμ. 18900/10-04-2024 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλαδή έως την **18/08/2024** (Άρθρο 147 παρ.6 του Ν.4412/2023).

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη συντηρηθεί και επιδιορθωθεί πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με χονδρόπλακες ορθογώνιες και ακανόνιστες, επισκευή τσιμενταυλάκων κ.λ.π., σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά πρόκειται για διάσπαρτες εργασίες που συνεχώς εμφανίζονται κατά θέση, κατά είδος και ποσότητα σε όλη την έκταση του Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ, για να συνταχθεί και εγκριθεί ο σχετικός ΑΠΕ.

Από τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι την 18-08-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ (2023)», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 18-08-2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 10-05-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 103/2023 μελέτη του έργου προϋπολογισμού 100.440,00€ (με ΦΠΑ 24%) που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 285/2023 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά» ΑΜ:103/2023", με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ, με ποσοστό έκπτωσης 26,33% και συμβατική δαπάνη 73.997,86 με ΦΠΑ 24%.
4. Την από 18-10-2023 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας με ημερομηνία έναρξης 18-10-2023.
5. Την αριθμ.πρωτ. 18900/10-04-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλαδή έως την 18/08/2024 (Άρθρο 147 παρ.6 του Ν.4412/2023).
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλαδή έως την 18/08/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.6 του Ν.4412/2023 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2023) ΑΜ:103/2023**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **18/08/2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **197 / 2024**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 04-06-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ