

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **9 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **135 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **09/12-04-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Βενιόπουλος
5. Χρ. Μακρίδης
6. Θ. Κορωνάς
7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος)
8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος)
9. Λ. Ασλανίδης (Αναπ.μέλος)

Απόντες

- 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
- 2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
- 4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 136/2024 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 03-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας» ΑΜ:120/2021.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2022.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 267.389,69€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 267.389,69€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Συμβατική Δαπάνη: 267.389,69€+64.173,52€ για Φ.Π.Α.= 331.563,21€.

1^{ος} Ανακ/κός Πίνακας: 267.389,69€+64.173,52€ για Φ.Π.Α.= 331.563,21€.

Πίστωση από Χρηματοδότηση Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών στον ΚΑ:02.64.7333.007.

Έκπτωση έργου: 33,00 %.

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς-Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Για την υλοποίηση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» με χρηματοδότηση από το Υπ.Μεταφορών (κωδικός ενάρηθμου έργου

2014ΣΕ5710004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.) διεξήχθη ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός και υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία «ΔΙΟΝ Τεχνική ΑΕ» και τον Δήμο Βέροιας κατόπιν θετικού προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο Π.Ε. Ημαθίας.

Ειδικότερα υπογράφηκε η με αριθμ.πρωτ. 46534/21.9.2022 σύμβαση ανάμεσα στην εταιρεία 'ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε.' και τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της αριθμ. 312/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην ανάδοχο εταιρεία 'ΔΙΟΝ Τεχνική Α.Ε.'

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 21.9.2022, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 21.06.2023. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 14/06/2023 την 1^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/06/2023) έως (21/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 4 μηνών ή 120 ημερών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας με την 274/7.6.2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης εργασιών του έργου έως την 21.10.2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 13.10.2023 την 2^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/10/2023) έως (21/1/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 469/2023 απόφασή του ενέκρινε την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου έως την 21.1.2024. Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 4/1/2024 την 3^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/01/2024) έως (21/4/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 3 μηνών ή 91 ημερών. Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 12/2024 απόφασή της ενέκρινε την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου έως την 21.4.2024

Ακολουθώς ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 29.2.2024 την 4^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (21/04/2024) έως (2/6/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 69 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που εμπόδιζαν τις εργασίες. Αναφέρεται ότι στον οικισμό Καστανιάς λόγω υψηλού υψόμετρου, επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση των εργασιών. (Γενικά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ανά διαστήματα με βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι στο έδαφος μετά την βροχόπτωση γινόταν αδύνατη η κίνηση των μηχανημάτων καθυστέρησαν την εκτέλεση εργασιών).

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 69 ημέρες στον οποίο δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν εργασίες οπότε και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 69 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 αλλά και των άρθρων 72, 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 69 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 2/6/2024.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 03-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 82/2022 μελέτη προϋπολογισμού 629.732,64€ (με ΦΠΑ 24%) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

3. Την αριθμ. 312/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής Οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022.
4. Την αριθμ.πρωτ. 46534/21.9.2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 274/2023 και 469/2023 αποφάσεις Δ.Σ. και 12/2024 απόφαση Δ.Ε. με τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1^η, 2^η και 3^η παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου.
6. Την από 29.2.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 4^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας 69 ημερών δηλαδή μέχρι 2/6/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της Δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, περίξ του σημείου με συντεταγμένες χ:340338, ψ:4474745» ΑΜ:82/2022**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εξήντα εννέα (69) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **02/06/2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **135 / 2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 29-04-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ