

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **9 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **136 / 2024**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441) ΑΜ:92/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **09/12-04-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Βενιόπουλος
5. Χρ. Μακρίδης
6. Θ. Κορωνάς
7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος)
8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος)
9. Λ. Ασλανίδης (Αναπ.μέλος)

Απόντες

- 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
- 2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
- 4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 136/2024 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 03-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441) ΑΜ:92/2020.

Αρ. Μελέτης: 92/2020.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 690.967,75€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 690.967,75€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Συμβατική Δαπάνη: 677.999,49€+12.968,26€ (αναθεώρηση)+165.832,26€ (για Φ.Π.Α.)= 856.800,01€ (με ΦΠΑ).

1^{ος} ΑΠΕ: 677.999,49€+100.000,00€ (αναθεώρηση)+186.719,88€ (για Φ.Π.Α.)= 964.719,37€ (με ΦΠΑ & αναθεώρηση).

Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας: ΚΑ:64/7336.002

Έκπτωση Έργου: 49,00 %.

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016 οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του αριθμ.πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/07/2022) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Το πρώτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία με το 720/15.2.2022 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 78/28.02.2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 28/10/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/09/2022 την 2^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28/10/2022) έως (31/12/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 64 ημερών. Το δεύτερο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 487/2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/12/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 21.11.2022 την με αριθμ.πρωτ. 58000/2022 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή 181 ημερών. Η δήλωση επιμήκυνσης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5535/2.12.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/5/2023 την 3^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2023) έως (31/08/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 62 ημερών. Το τρίτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 2810/23.6.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 314/2023 απόφασή του ενέκρινε την χορήγηση της 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/08/2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 25/08/2023 την 4^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/08/2023) έως (30/10/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Το τέταρτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4014/6.9.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 427/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30/10/2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/10/2023 την 5^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/10/2023) έως (31/1/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 93 ημερών. Το πέμπτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5000/2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 521/11.12.2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 5^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31/01/2024.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 4/1/2024 την 6^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (31/1/2024) έως (30/3/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Το έκτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 253/22.1.2024 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας». Το Δ.Σ. Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 77/12.2.2024 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση της 6^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 30/03/2024.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 26.3.2024 (αρ.πρωτ. 15839/2024) την 7^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/3/2024) έως (30/5/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω απαίτησης σύνταξης 2^{ου} Α.Π.Ε. που θα περιλαμβάνει ποσότητες και εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 60 ημερών.

Ο χρόνος σύνταξης του 2^{ου} ΑΠΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη διότι από την ημερομηνία υπογραφής του (4/1/2024) έως και σήμερα έχουν περάσει 80 ημέρες χωρίς ακόμα να έχει εγκριθεί. Σύντομα αναμένεται έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και ακολούθως ο ΑΠΕ θα πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτική Επιτροπή). Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 1186/1.4.2024 έγγραφό της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «**Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας**» όπως προτείνεται μέσω της 7^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1^{ου} υποέργου έως 30/05/2024.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 60 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 αλλά και των άρθρων 72, 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 60 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 30/5/2024.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;

Μέλη: Ναι.

Ο Θ.Κορωνάς έδωσε λευκή ψήφο.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 03-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 92/2020 μελέτη προϋπολογισμού 856.800,01€ (με ΦΠΑ 24%) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

3. Την αριθμ. 287/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»".
4. Την από 29820/11.10.2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Τις αριθμ. 78/2022 & 487/2022 αποφάσεις Ο.Ε. και τις αριθμ. 314/2023, 427/2023, 521/2023 & 77/2024 αποφάσεις Δ.Σ., με τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1^η, 2^η, 3^η, 4^η 5^η και 6^η αντίστοιχα παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου.
6. Την από 26-3-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 7^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, με δικαίωμα αναθεώρησης.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας 60 ημερών δηλαδή μέχρι 30/5/2024 με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Την αριθμ. 1186/1.4.2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κ. Μακεδονίας.
9. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι 30/5/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
10. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **"Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»"** προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 (κωδ. ΟΠΣΑΑ 0011467441) ΑΜ:92/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **30/05/2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **136 / 2024**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 29-04-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ