



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **9 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **137 / 2024.**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023.

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **09/12-04-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Βενιόπουλος
5. Χρ. Μακρίδης
6. Θ. Κορωνάς
7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος)
8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος)
9. Λ. Ασλανίδης (Αναπ.μέλος)

Απόντες

- 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
- 2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
- 4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 136/2024 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 08-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023.

ΕΡΓΟ: «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2023 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 275.607,81€ με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:30.7323.007

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Οκτώ (08) μήνες, λήξη την 12-05-2024.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 82/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 241/2023 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **12-09-2023** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 12-09-2023, χρόνο κατασκευής οκτώ (08) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 12/05/2024.

Με την αριθμ.πρωτ. 18293/05-04-2024 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά πέντε μήνες (έως 08/10/2024) για τους παρακάτω λόγους:

1. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στον τόπο του έργου από τις 12/09/2023 έως και 31/03/2024 (βροχόπτωση-υετός: Σεπτ-2023 5 ημέρες, Οκτ-2023 9 ημέρες, Νοεμ-2023 20 ημέρες, Δεκ-2023 9 ημέρες, Ιαν-2024 15 ημέρες, Φεβ-2024 11 ημέρες και Μαρ-2024 18 ημέρες).
2. Εν αναμονή έγκρισης των Μηκοτομών των υπολειπόμενων οδών για την ολοκλήρωση του έργου. (υπ' Αρ.Πρωτ. 15096/20-03-2024 έγγραφό σας).
3. Λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών στις οδούς Ορέστου, Περσέως, Παπαληγούρα και Γαβγαμήλων, διότι η Δ.Ε.Υ.Α.Β. πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυα, στις ανωτέρω οδούς (υπ' Αρ.Πρωτ. 15096/20-03-2024 έγγραφό σας).

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 40% των εργασιών του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών για το έργο «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 12/10/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 08-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 82/2023 μελέτη προϋπολογισμού 400.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 241/2023 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023".
4. Την από 12-09-2023 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας με χρόνο κατασκευής οκτώ (08) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 12/05/2024.
5. Την αριθμ.πρωτ. 18293/05-04-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών, με δικαίωμα αναθεώρησης.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης πέντε (5) μηνών δηλαδή μέχρι 12/10/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» ΑΜ:82/2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **12/10/2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **137 / 2024**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 30-04-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ