

Από το υπ' αριθ. **9/2014** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων πόλης και Δ.Ε.».

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **35** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3Α. Λαζαρίδης, 4)Ν.Τσιαμήτρος, 5)Β. Σταυροπούλου, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π.Παυλίδης, 8)Θ. Αγγελίνας, 9)Λ. Πουλασουχίδης, 10)Κ.Βοργιαζίδης, 11)Ν. Μωυσιάδης, 12)Χ. Κούτρας, 13)Ν.Μαυροκεφαλίδης, 14)Χ. Γαϊτάνου, 15)Α. Καγκελίδης, 16)Μ. Παπαϊωάννου, 17)Θ. Κορωνάς, 18)Γ. Κάκαρης, 19)Β.Παπαδόπουλος, 20)Κ. Κουτσαντάς, 21)Β.Λυκοστράτης, 22)Α.Δέλλας, 23)Α. Νεστορόπουλος, 24)Κ. Κοστογλίδου, 25)Α. Βασιάδης, 26)Β. Γιαννουλάκης, 27)Ε. Γουνάρας, 28)Γ.Σουμπέκας, 29)Κ. Παναγιωτίδης, 30)Δ. Γκέκα, 31)Α.Παπαδόπουλος, 32)Ι.Ασλανίδης, 33)Ι. Σοφρόνωφ, 34)Γ.Μελιόπουλος, 35)Ι.Αγγέλογλου.	Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Τ.Χατζηαθανασίου, Α. Γκαμπέσης, Χ.Τσιούντας, Σ. Κουμτσίδης,

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων		Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Ι.Λιάτσιου, Ν. Αγγέλου,		Κ.Καπανίδης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων Χ. Δουλγερίδου, Θ. Σούλας, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφριανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσιδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε η κ.Β.Σταυροπούλου.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 165/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Ασλανίδης, Β.Λυκοστράτης, Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 167/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ι.Ασλανίδης, Α.Δέλλας.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 168/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ.Κούτρας, Α.Βασιάδης, Θ.Θεοδωρίδης και προσήλθε ο κ.Β.Λυκοστράτης.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 169/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελιδης, Γ.Κάκαρης, Α.Καγκελιδης και προσήλθε ο κ.Χ.Κούτρας.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 170/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Αρχοντάκη, Γ.Σουμπέκας.

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 172/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε.Αρχοντάκη, Α.Νεστορόπουλος, Γ.Κάκαρης.

8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 173/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Τσιαμήτρος, Γ.Κάκαρης.

9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 174/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Β.Γιαννουλάκης και προσήλθε ο κ.Ν.Τσιαμήτρος.

10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 175/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Κάκαρης, Β.Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ.Ε.Γουναράς.

11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 176/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Δ.Γκέκα, Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Α.Δέλλας, Θ.Αγγελίνας.

12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 177/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μουσιάδης, Α.Λαζαρίδης, Γ.Κάκαρης και προσήλθαν οι κ.κ. Α.Νεστορόπουλος, Κ.Κοστογλίδου, Α.Δέλλας, Θ.Αγγελίνας.

13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 178/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Παναγιωτίδης, Ι.Αγγέλολγλου.

14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 180/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Αγγέλολογλου.

15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 181/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Κ.Κουτσαντάς.

16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 186/2014 απόφασης προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης.

17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 197/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Κ. Παναγιωτίδης.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, εισηγούμενος το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 26-3-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων με το υπ' αριθμ. Φ1.2.1/3/307/48772/5-2-14 έγγραφο της μας διαβιβάζει το υπ' αριθμ. 2501/10/83/28-1-14 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, στο οποίο ενημερώνει για την φθορά σιδερένιων κιγκλιδωμάτων γέφυρας, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Η ανάδοχος του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και ΔΕ», Ζαφείρα Μήτρου-ΕΔΕ, με την υπ' αριθμ. 9047/19-2-14 αίτηση-δήλωση της, κατόπιν ενημέρωσης από την υπηρεσία μας για την ανωτέρω φθορά, ζητά την σύσταση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.

Η υπηρεσία μας κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5 παράγραφο του άρθρου 58 του Ν. 36669/2008, εξακρίβωσε το είδος, την έκταση των βλαβών και τις συνθήκες που τις προκάλεσαν.

Η επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όρισε την επιτροπή διαπίστωσης βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008, συνέταξε το από 10/3/2014 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών με το οποίο διαπιστώνει την βλάβη την οποία δημιουργήθηκε μετά το τροχαίο ατύχημα και υπολόγισε την δαπάνη για την αποκατάσταση της.

Για την αποκατάσταση της ανωτέρω βλάβης, απαιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω έργου και παρακαλούμε για την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

1. Την υπ' αριθ. 64/2013 μελέτη του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων πόλης και Δ.Ε.» που συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας-Αδειών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας,

2. Την υπ' αριθμ. 282/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.

3. Την υπ' αριθμ. 377/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου καθώς και την επιτροπή δημοπράτησης.

4. Τον δημόσιο διαγωνισμό στις 20-08-2013

5. Την απόφαση 467/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα του ΖΑΦΕΙΡΑ Ν. ΜΗΤΡΟΥ-ΕΔΕ.

6. Την υπ' αριθμ.. 55796/04-10-13 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

7. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, που είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι την 02-04-2014.

8. Την υπ' αριθμ. 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζει την επιτροπή διαπίστωσης βλαβών, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008

9. Το από 10-3-2014 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών.

10. Την υπ' αριθμ. 9069/19-2-14 αίτηση της αναδόχου, με την οποία ζητά παράταση τριών (3) μηνών για αποκατάσταση της βλάβης (η εισαγωγή των στηθαίων ασφαλείας είναι χρονοβόρα).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.**» της αναδόχου «ΖΑΦΕΙΡΑ Ν. ΜΗΤΡΟΥ» κατά **ενενήντα (90)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι **μέχρι 02-07-2014** για την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα.

Παρακαλούμε για την έγκριση.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρ.Αντιπρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Ι.Αγγέλογλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 26-3-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.

2.- Την υπ' αριθ. 64/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.

- 3.- Τις υπ' αριθ. 377 και 467/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 282/2013 και 94/2014 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 4-10-2013 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 2501/10/83/28-1-2014 έγγραφο του Α.Τ. Αλεξάνδρειας.
- 7.- Το με αρ. πρωτ. Φ.1.2.1/3/307/48772/5-2-2014 έγγραφο της Π.Ε. Ημαθίας.
- 8.- Το από 10-3-2014 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 9.- Την με αρ. πρωτ. 9069/19-2-2014 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 10.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 58 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων πόλης και Δ.Ε.» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 2/7/2014.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **198 / 2014**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]