



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 9/2024 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **148/2024**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου  
«Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου  
Βέροιας»

Σήμερα **4 Απριλίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **29-3-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **35** μελών βρέθηκαν παρόντα **31** μέλη:

#### Παρόντες

1) Β.Παπαδόπουλος, 2) Κ.Γρηγοριάδης 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Λ.Ασλανίδης, 5) Γ.Τσιλογιάννης, 6) Μ.Χασιώτης, 7) Γ.Μιχαηλίδης, 8) Α.Τσαχουρίδης 9) Μ.Τζαφερόπουλος, 10) Κ.Βασιλειάδης 11) Λ.Ακριβόπουλος, 12) Χ.Βοργιάδης, 13) Κ.Ρίζος, 14) Ι.Παπαδόπουλος, 15) Κ.Σαμανίδης, 16) Η.Τσιφλίδης 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Α.Λαζαρίδης, 19) Π.Βασιλείου, 20) Α.Δέλλας, 21) Κ.Παλουκίδης, 22) Μ.Σουμελίδης, 23) Α.Βενιόπουλος, 24) Π.Ντάγκα, 25) Γ.Μαλούτας, 26) Χ.Μακρίδης, 27) Ν.Λουκίδης, 28) Θ.Κορωνάς, 29) Α.Χατζησαλάτας, 30) Π.Παπαδίνα, 31) Π.Χατζησάββας.

#### Απόντες

Σ.Διαμάντης, Α.Σακαλής,  
Π.Σπυρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης

#### Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Γ.Φαρσαρότος, Γ.Μελιόπουλος, Η.Καραμήτσος, Κ.Γκαράβελης, Β.Παπαδόπουλος

#### Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Ε.Ταϊπλιάδου, Σ.Κωτσιαντής, Γ.Σίτας, Ε.Χειμωνόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Π.Ποταμόπουλος, Κ.Τζήμας, Ν.Μαργαριτόπουλος, Χ.Τσανασίδης, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Βοργιατζίδης, Π.Στεργιοπούλου, Α.Τσιφλίδης, Σ.Παπαδοπούλου, Ν.Καραμητσιόπουλος, Μ.Λαμπριανίδης, Α.Τσαπράνης, Ν.Καρατζίδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Σ.Ζιώγας, Ν.Παπαβασιλείου,

**Σημείωση:** 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Λ.Ασλανίδης, Μ.Σουμελίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 122/2024 απόφασης προσήλθε ο Λ.Ασλανίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-3-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το έτος 2020-21 ήταν ενταγμένο το έργο «Ανακατασκευή τοιχίων οδών στην Τ.Κ. Ριζωμάτων » ΑΜ : 77/2021». που εκτελέστηκε με εργολαβία, με τελική δαπάνη 18.553,87 € (με τον Φ.Π.Α.).

Αριθμός Μελέτης: 77/2020

Απόφαση Κατακύρωσης: 12796/15-03-2022 Απόφαση Αντιδημάρχου.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 22-9-2022 θεώρησε την τελική επιμέτρηση του έργου και με το αρ. πρωτ.48094/29-09-2022 έγγραφό της βεβαίωσε την περάτωση των εργασιών του έργου εμπρόθεσμα στις 22-09-2022.

Σύμφωνα με τη παρ 3 του άρθρου 172 του Ν4412/16, η Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) ορίζει την επιτροπή παραλαβής των έργων, ύστερα από εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά την περαίωση του έργου, τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως και την πάροδο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. Η επιτροπή είναι Πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων ο πρόεδρος ορίζεται από υπάλληλο άλλης αναθέτουσας αρχής και β) από δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ.

Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εφαρμόζεται η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. Ο υπάλληλος που θα είναι πρόεδρος της επιτροπής και δεν ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα του φορέα στον οποίο ανήκει. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου..

Για την παραλαβή του έργου η Διευθύνουσα Υπηρεσία διενήργησε κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διενήργησε την από 9-11-2023 κλήρωση(επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό). Για την διενέργεια της κλήρωσης η ανακοίνωση με το αρ. πρωτ. 60586/7-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, για την ανάδειξη των μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων οδών στην Τ.Κ. Ριζωμάτων »

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο από Δ.Υ./9-11-2023 Πρακτικό Κλήρωσης και είναι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ειδικότητα
1	Γεώργιος	Κυβεντίδης	Τ.Ε Ηλεκ/γος Μηχανικός
2	Μιχαήλ	Κινικλής	Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ειδικότητα
1	Αργυρώ	Μισιρλή	Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός
2	Όλγα	Ανδρεάδου	Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους κληρωθέντες με το Δ.Υ έγγραφο του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με τη παρ 3 του άρθρου 172 του Ν4412/16, με το αρ.πρωτ. 60904/8-11-2023 έγγραφο ζητήθηκε από το Τ.Ε.Ε να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με τους αναπληρωτές τους, εντός είκοσι (20) ημερών, από την υποβολή του αιτήματος. Ο χρόνος των 20 ημερών πέρασε χωρίς το ΤΕΕ να ορίσει εκπροσώπους.

Σύμφωνα με τη παρ 3 του άρθρου 172 του Ν4412/16, με το αρ.πρωτ. 60905/8-11-2023 έγγραφο ζητήθηκε από το Δήμο Νάουσας να ορίσει έναν εκπρόσωπο για την θέση του προέδρου της επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο

Να συγκροτήσει την επιτροπή παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων οδών στην Τ.Κ. Ριζωμάτων » και να ορίσει τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το Δ.Υ./9-11-2023 Πρακτικό Κλήρωσης και το π' αριθ. πρωτ. 7181/27-02-2024 έγγραφο του Δήμου Νάουσας, όπως παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ειδικότητα
1	Θωμάς	Κυράνος	Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
2	Γεώργιος	Κυβεντίδης	Τ.Ε Ηλεκ/γος Μηχανικός
3	Μιχαήλ	Κινικλής	Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ειδικότητα
1	Αγγελάκης	Παπαφιλίπου	Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός
2	Αργυρώ	Μισιρλή	Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός
3	Όλγα	Ανδρεάδου	Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

• Να ορίσει τον πρόεδρο της Επιτροπής παραλαβής του έργου του θέματος, σύμφωνα με τα παραπάνω. Ως πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται ο κ. Θωμά Κυράνο, Π.Ε Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Νάουσας με αναπληρωτή τον κ. Αγγελάκη Παπαφιλίπου όπως παραπάνω:

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θ.Κορωνάς, Α.Χατζησαλάτας, Π.Παπαδίνα

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Π.Χατζησάββας

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-3-2024 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 271 και 425/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την με αρ. πρωτ. 29058/16-6-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Την με αρ.πρωτ. 12076/5-3-204 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας», κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 16-7-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **148/2024**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Γεώργιος Μιχαηλίδης			Πετρούλα Παπαδίνα		
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Β.	Παπαδόπουλος		Γ.	Φαρσαρώτος	
Κ.	Γρηγοριάδης		Η.	Καραμήτσος	
Σ.	Ασλάνογλου		Σ.	Παπά	
Λ.	Ασλανίδης		Γ.	Μελιόπουλος	
Γ.	Τσιλογιάννης		Β.	Παπαδόπουλος	
Μ.	Χασιώτης		Κ.	Γκαραβέλης	
Α.	Τσαχουρίδης				
Μ.	Τζαφερόπουλος				
Κ.	Βασιλειάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Χ.	Βοργιάδης				
Κ.	Ρίζος				
Ι.	Παπαδόπουλος				
Κ.	Σαμανίδης				
Η.	Τσιφλίδης				
Ε.	Κελεσιδης				
Α.	Λαζαρίδης				
Π.	Βασιλείου				
Α.	Δέλλας				
Κ.	Παλουκίδης				
Μ.	Σουμελίδης				
Α.	Βενιόπουλος				
Π.	Ντάγκα				
Γ.	Μαλούτας				
Χ.	Μακρίδης				
Ν.	Λουκίδης				
Θ.	Κορωνάς				
Α.	Χατζησαλάτας				
Π.	Χατζησάββας		<b>Ακριβές απόσπασμα Βέροια 17-4-2024 Ο Δήμαρχος</b>  <b>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ</b>		