



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **13 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **190 / 2024.**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας» ΑΜ:138/2022.

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Μαΐου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική-Έκτακτη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **13/24-05-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Κ. Βασιλειάδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Α. Δέλλας
7. Α. Βενιόπουλος
8. Χρ. Μακρίδης

Απόντες

1. Θ. Κορωνάς

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 17-05-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη χορήγησης δύο (2) μηνών παράταση των εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας».

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ.πρωτ. 211635/26-04-2024 αίτηση του αναδόχου.

Το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση Αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας» εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 22770/28-04-2023 Σύμβασης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα του Δήμου Βέροιας, με κωδικό έργου ΚΑ:30.7326.007 και συμβατικό προϋπολογισμό 209.968,43€ (με ΦΠΑ). Το έργο ανέλαβε η εταιρεία «Κ/Ξ ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Α.-ΜΠΕΤΖΙΟΥ Μ.-ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Σ.» με έδρα τη Βέροια, με έκπτωση 19,52%.

Με την αριθμ. **50/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας».

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες, ήτοι στις 27-01-2024.

Με την υπ' αριθμόν **32/2024** απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας εγκρίθηκε παράταση τεσσάρων μηνών έως τις 27-05-2024 ύστερα από την υπ' αριθμόν 69275/20-12-2023 αίτηση του αναδόχου.

Με την υπ' αριθμόν 21163/27-04-2024 εμπρόθεσμη αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας του έργου κατά ένα (1) μήνα λόγω:

α) συνέχεια καθυστερήσεων στην παράδοση του εξειδικευμένου ηλεκτρολογικού υλικού.

β) στην καθυστέρηση λήψης αποφάσεων ως προς τις επιχώσεις που έπρεπε να γίνουν για την σωστή απορροή των όμβριων υδάτων.

Έως και σήμερα, έχουν γίνει οι ακόλουθες εργασίες:

Αποξηλώσεις και απομάκρυνση μπάζων, χωματουργικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύου όμβριων υδάτων, εγκατάσταση καλωδίων ρεύματος και κρασπέδωση πεζοδρομίων, τοποθέτηση χυτών δαπέδων πλατείας (γαρμπιλομπετόν), τοποθέτηση δαπέδων πεζοδρομίων από κυβόλιθους γρανίτη, τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου, κατασκευή καθιστικών και βρυσών από εμφανές σκυρόδεμα,

Έστερα από τα παραπάνω κι έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων έργων, άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι πως θα πρέπει να χορηγηθεί στον ανάδοχο η ενός (1) μηνός παράταση που αιτείται, αφού δίχως τη δική του υπαιτιότητα το έργο καθυστέρησε και δε μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας και επιπρόσθετα πρέπει να δοθεί και ένας μήνας παράταση για τη σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή ή μη της χορήγησης δύο (2) μηνών παράτασης των εργασιών του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας», ορίζοντας τη νέα ημερομηνία περαίωσης στις 27-07-2024.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 17-05-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 138/2022 μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 260.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 50/2023 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας» ΑΜ:138/2022".
4. Την από 28-04-2023 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κοινοπραξίας και του Δήμου Βέροιας, με συμβατικό ποσό 169.329,38€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
5. Την αριθμ. 32/2024 απόφαση Δ.Σ. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας»", με την οποία εγκρίθηκε παράταση έως 27-05-2024.
6. Την αριθμ. 21163/27-04-2024 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι 27/07/2024, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 και 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση Αυλής Κοινοτικού Καταστήματος Πατρίδας**» ΑΜ:138/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **27-07-2024**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **190 / 2024**

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 06-06-2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ