

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **9 / 2024** πρακτικό συνεδρίασης  
 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **131 / 2024.**

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 2<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ και διάθεση  
 απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο  
 Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Απριλίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **09/12-04-2024** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Κ. Βασιλειάδης
4. Α. Βενιόπουλος
5. Χρ. Μακρίδης
6. Θ. Κορωνάς
7. Α. Τσαχουρίδης (Αναπλ.μέλος)
8. Η. Τσιφλίδης (Αναπλ.μέλος)
9. Λ. Ασλανίδης (Αναπλ.μέλος)

**Απόντες**

- 1) Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
- 2) Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
- 3) Α. Δέλλας (δήλωσε κώλυμα)
- 4) Κ. Γρηγοριάδης (Αναπλ.μέλος-δήλωσε κώλυμα)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Ο Θ.Κορωνάς προσήλθε κατά τη συζήτηση της  
 αριθμ. 136/2024 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

«Θέμα: Έγκριση ή μη του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2020.

Αρ. Μελέτης: 92/2020.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 690.967,75€ (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 690.967,75€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Συμβατική Δαπάνη: 690.967,75€ + 165.832,26€ για ΦΠΑ= 856.800,01€ (με ΦΠΑ).

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (συμπ.αναθεώρηση): 777.999,49€+186.719,88€ για ΦΠΑ=964.719,37€ (με ΦΠΑ).

2<sup>ος</sup> ΑΠΕ υπό έγκριση (συμπ.αναθεώρηση): 777.999,49€+186.719,88€ για ΦΠΑ= 964.719,37€ (με ΦΠΑ).

Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 64/7336.002.

Έκπτωση Έργου: 49,00 %.

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς-Πολ/κός Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του

«ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του με αριθμ.πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψε ανάγκη να προσαρμοστούν οι ποσότητες των εργασιών της μελέτης και να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή αστοχίες της προμέτρησης των εργασιών της μελέτης. Τα ποσά δαπανών από αυξήσεις ποσοτήτων νέων εργασιών θα καλυφθούν από την απρόβλεπτη δαπάνη. Με τις προτεινόμενες προσαρμογές δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο του έργου και η φύση αυτού. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου ανέρχεται στο ποσό των 777.999,49€ ή 964.719,37€ με ΦΠΑ (η αύξηση οφείλεται στο ότι συμπεριλαμβάνεται αναθεώρηση).

Αναλυτικώς οι αυξήσεις δαπανών αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου. Γενικά στον 2<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα προτείνονται νέες εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και λειτουργία του έργου. Ο Ανάδοχος έχει αποδεχτεί τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 2<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ του έργου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή κατασκευή του έργου. Ο Α.Π.Ε. στάλθηκε και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και διατύπωσε θετική γνώμη σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 742/2024 έγγραφό της.

Επίσης για τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εκδόθηκε θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας (πρακτικό 5/4.4.2024 - πράξη 17/2024).

Σας διαβιβάζουμε τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ & το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ του έργου με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και παρακαλείται η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 & σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 αλλά και των άρθρων 72, 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την έγκριση των.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 10-04-2024 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2. Την αριθμ. 92/2020 μελέτη του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2020, προϋπολογισμού 1.680.000,00€ (με ΦΠΑ) που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 287/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας»", με ανάδοχο την εταιρεία «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», με συμβατικό ποσό 690.967,75€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
4. Την αριθμ.πρωτ. 29820/11.10.2021 σύμβαση και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.
5. Τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» που συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
6. Το με αριθμ.πρωτ. 742/27-02-2024 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την αριθμ. 17/04-04-2024 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ημαθίας.
8. Ότι με τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. προτείνονται νέες εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες για την περαίωση και τη λειτουργία του έργου.
9. Την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.
10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των άρθρων 72 & 74Α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη διάθεση των προβλέπτων δαπανών, όπως αυτές αναφέρονται στον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2020.», που συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

**Β)** Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας» ΑΜ:92/2020», όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και υποβάλλονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **131 / 2024**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ  
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 09-05-2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ